

Verslag informatiebijeenkomst grondtransporten Renkums Beekdal

Datum: 25 januari 2010

Aanwezig: +/- 30 bewoners, twee vertegenwoordigers van Dienst Landelijk Gebied, wethouder Dirk van Uiter en drie ambtenaren, gebiedsagent Erik Boer.

Op uitnodiging van de gemeente Renkum en Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft op 25 januari 2010 in restaurant Campman in Renkum een informatiebijeenkomst plaatsgevonden. De bijeenkomst stond in het teken van de werkzaamheden in het Renkums Beekdal en de gevolgen daarvan voor de bewoners van de Beukenlaan, Nieuweweg, Dorpsstraat en het fietsverkeer van en naar de Groenendaalseweg. De aanwezigen zijn met name bezorgd over het aantal te verwachten grondtransporten.

Transport en verkeer

Na een korte presentatie door mevrouw Bulten van DLG over het project Renkums Beekdal geeft de heer Cornegoor uitleg over de werkzaamheden en de gevolgen voor de bewoners. In totaal wordt in het gebied 140.000 m³ grond verzet waarvan 100.000 m³ afgevoerd moet worden. Dit betekent dat er rekening mee moet worden gehouden dat er per uur vijf volle vrachtauto's uit het gebied rijden en vijf lege vrachtauto's weer terug. De transporten nemen ongeveer vijf maanden in beslag. Exacte aantallen vrachtwagens per uur en aantal maanden dat de transporten plaatsvinden is uiteindelijk afhankelijk van de uitvoerende aannemer. Veiligheid en volksgezondheid staan hoog in het vaandel, alle regels hieromtrent zullen uiteraard in acht worden genomen.

Er wordt een 30 km/u regiem ingesteld op de transportroute. Er wordt op toegezien dat men zich aan deze snelheid houdt. Op de Nieuweweg wordt een display aangebracht waarop is af te lezen hoe hard wordt gereden.

Daarnaast wordt met de aannemer afgesproken zich aan de snelheid te houden. De transporten die betrekking hebben op het sloopwerk van de Bergerhof worden via een andere route geleid.

Gevolgen voor de woningen

DLG heeft van de woningen aan de Beukenlaan foto's genomen om de staat van onderhoud van de woningen vast te stellen. Voor aanvang van sloopwerkzaamheden is door een deskundig adviesbureau de staat van onderhoud van o.a. woningen aan de Beukenlaan vastgesteld en vastgelegd. Woningen die een dergelijke opname hebben ondergaan vallen binnen het door trilling beïnvloede gebied als gevolg van de sloopwerkzaamheden. Voor alle wegen die deel uitmaken van de transportroute geldt dat deze in het verleden zijn ontworpen op zwaar verkeer (onder meer papiertransport) dat van- en naar het industrieterrein Beukenlaan reed. Gesteld wordt dan ook dat de wegen de transporten probleemloos kunnen verwerken. Ook van de woningen mag verwacht worden dat ze degelijk genoeg zijn gebouwd. Het is thans niet aan de orde dat hier foto-impressies noodzakelijk zijn. Op verzoek van de bewoners neemt de wethouder desalniettemin het verzoek om ook de woningen aan de Nieuweweg te fotograferen mee naar de Stuurgroep Renkums Beekdal.

Herstel van de Nieuweweg

Na de grondtransporten wordt de hele Nieuweweg onder meer voorzien van een nieuwe deklaag. De reconstructie van de Nieuweweg vindt niet eerder plaats dan in 2011. Het ontwerp daarvan is nog niet gereed. Hiervoor zal te zijner tijd nader overleg met de bewoners van de Nieuweweg plaatsvinden.

Omheining ter hoogte van voormalig Vredestein en Frentzterrein

De aangebrachte omheining tussen de Halveradsbeek en de Molenbeek wordt bij de afronding van het werk verwijderd.

Fietsroute

Ten aanzien van fietsroute van de schoolkinderen wordt bekeken of aanvullende verkeersmaatregelen nodig zijn. Dit geldt met name ter hoogte van de Beukenlaan / Groenendaalseweg.

Zwaluwnesten

De zwaluwnesten worden voor 1 april 2010 aan de muur opgehangen.

Communicatie

De communicatie van het project vindt plaats via de website www.renkumsbeekdal.info en Veluwepost. Er worden geen brieven verzonden om te voorkomen dat bepaalde groepen worden vergeten. Ook de basisscholen krijgen geen brieven.

Informatie tijdens de uitvoering

Tijdens de werkzaamheden kunnen geïnteresseerden terecht in de directiekeet. Daar wordt een ruimte ingericht waar men alles te weten kan komen over het project.